

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS II. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött egyrészről **Pápa Város Önkormányzata** (székhelye: 8500 Pápa, Fő u. 12., képviselője: Dr. Kovács Zoltán polgármester, bankszámlaszám: OTP Bank Rt. Pápai Fiókja 11748045-15429410; adószám: 15429410-2-19) a továbbiakban, mint **Megrendelő**,

Másrészről a **Boroszlán Építő – Szolgáltató – Tervező Zrt.** (székhelye: 8500 Pápa, Aradi u. 1. képviselője: Vörös László vezérigazgató, cégjegyzékszám: Cg. 19-10-500215; bankszámlaszám: Nagyvácsnyi Kinizsi Bank Zrt. 73200196-11201298-00000000; adószám: 12487712-2-19) a továbbiakban, mint **Vállalkozó** között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

I.

Előzmények

1. Megrendelő és Vállalkozó 2007. október 10-én Pápa, Bakonyér utca, Eszterházy út, Acsádi út, Jégverem utca, Meggyes köz, Apród utca, MÁV lakótelep, Anna tér szennyvízcsatornázására vállalkozási szerződést kötött, melyet 2007. december 18-án módosított.
2. Vállalkozó jelezte a Megrendelő felé, hogy a „MÁV lakótelepi” szennyvízcsatornázás kiépítésére vízjogi létesítési engedélyt a mai napig nem tudott beszerezni, mert a szennyvízcsatorna MÁV területen valószínűleg meg és a terület használatára engedélyt a MÁV a mai napig nem adott ki.

II.

A szerződésmódosítás tárgya

3. Pápa Bakonyér utca, Eszterházy út, Acsádi út, Jégverem utca, Meggyes köz, Apród utca, MÁV lakótelep, Anna tér szennyvízcsatornázására 2007. október 10-én kötött Vállalkozási Szerződés módosítása az alábbiak szerint:
4. **A szerződés 10. pontja alábbiak szerint módosul:**

A kivitelezés műszaki átadása megkezdésének határideje: **2009. május 31.** (a továbbiakban: befejezési határidő).

Vállalkozó elöteljesítésre kizárólag a Megrendelővel kötött külön megállapodás szerint jogosult.

Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó jelen szerződésmódosítás 1. sz. mellékletében meghatározott ütemezés szerint végzi az építési munkákat.

5. A 2007. október 10-én kelt Vállalkozási Szerződés itt nem érintett pontjai továbbra is változatlanul érvényben maradnak.
6. Jelen szerződés 6 (hat) eredeti példányban készült, melyből 4 (négy) eredeti példány a Megrendelőt, míg ugyancsak 2 (kettő) eredeti példány a Vállalkozót illeti meg. Jelen Szerződésmódosítás a 2007. október 10-én kötött Vállalkozási Szerződéssel együtt őrizendő.

Jelen megállapodást a felek képviselői elolvasták és közös értelmezés után, mint kinyilvánított akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Pápa, 2008. augusztus 29.


BOROSZLÁN ZRT.
8500 Pápa, Aradi u. 1.


.....
Megrendelő


.....
Vállalkozó

Ellenjegyzem:

Pápa, 2008. augusztus 29.


.....
Kanozsainé Dr. Pék Mária
jegyző



Végszámla tartalma

Sorsz.	Munka megnevezése	Mennyiség	Díj
1	MÁV lakótelep	D 200 grav csat.	210 fm
		D 160 házi bekötés (56 fm)	7 db
Összesen nettó kivitelezési költség			2 300 000 Ft
20 % ÁFA			460 000 Ft
Mindösszesen bruttó kivitelezési költség			2 760 000 Ft

Számla benyújtásának időpontja: a sikeres műszaki átadás-átvétel napja.