

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

I. számú módosítás

Amely létrejött egyrészről:

Pápa Város Önkormányzata

8500 Pápa, Fő u. 5.

Képviseli: dr. Áldozó Tamás polgármester

Adószáma: 15734178-2-19

Telefonszáma: 89/515-084

mint **Megrendelő**

másrészről:

Fém-művészeti Kft.

1125 Budapest, Virányos út 24. fsz. 1.

Képviseli: Szalóczy Gábor ügyvezető

Céggjegyzék száma: 01-09-876095

Bankszámlaszáma: 10700079-42208909-51100005

Adószáma: 10822234-2-43

Telefonszáma: 00 36 1 311 3524

mint (a továbbiakban: **Vállalkozó**),

együttesen **Szerződő Felek** között alulírott napon és helyen az alábbiak szerint:

1. A szerződés tárgya

1. Szerződő felek a 2014. július 28-án kötött „rekonstruált csillárok és rekonstruált laternák beszerzése a „Turisztikai attrakciófejlesztés Pápán - A Pápai Esterházy-kastély komplex, környezetbarát üzemeltetést lehetővé tevő újjáépítése és családbarát szolgáltatásokkal történő fejlesztése” című, KDOP-2.1.1/A-09-2f-2010-0002 azonosítószámú projekt keretében” tárgyú vállalkozási szerződésüket a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. 132. § alapján az alábbiak szerint módosítják.
2. A szerződés 2. és 5.2. pontjai az alábbiak szerint módosulnak:

2./ Szerződés hatálya

Szerződő Felek a jelen szerződést határozott időtartamra kötik. A jelen szerződés az aláírásának napján lép hatályba. A teljesítés határideje:

⊙ *Eszközök gyártása: 2014. október 31.*

⊙ *Eszközök leszállítása, elhelyezése: a csillárkampók elhelyezését követő 10. nap, legkésőbb 2015. január 15.*

A teljesítés helye: Esterházy-kastély (8500 Pápa, Fő tér 1.)

- 5.2 *Vállalkozó 2 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult a Megrendelő által igazolt teljesítést követően.*

Az 1. részszámla a modellezett csillárok és laternák Megrendelő részéről történő elfogadásakor esedékes. Összege a vállalkozási díj 30%-a,

A 2. részszámla a csillárok és laternák legyártásakor, összeszerelésekor esedékes. Összege a vállalkozási díj 65%-a, Vállalkozó a teljesítést tárolási nyilatkozattal köteles igazolni.

A végszámla a csillárok helyszínre történő leszállítását és elhelyezését követően esedékes. Összege a vállalkozási díj 5%-a.

2. A szerződésmódosítás indokai

1. A csillárok és laternák terveinek és modelljeinek elkészültét követően lehetett pontosan meghatározni a szükséges csillárkampók méretét és terhelhetőségét. A csillárkampók elhelyezése közbeszerzés keretében valósul meg. A közbeszerzés folyamatban van, a pótmunka közbeszerzés teljesítése előreláthatóan 2015. január 5. A legyártott csillárok elhelyezése ezt követően valósulhat meg.


Ezen körülmények a szerződéskötést követően, a szerződéskötéskor előre nem látható okból következtek be. Szerződésmódosítás hiányában a vállalkozó lényeges jogos érdeke sérülne azáltal, hogy rajta kívül álló okból nem tud határidőben eleget tenni a szerződéses kötelezettségének.

2. A számlázási tétel módosítását az indokolja, hogy a vállalkozó részéről olyan részteljesítés történik, amelynek ellenértéke a részteljesítéssel egyidejűleg megilleti a vállalkozót, ha ennek ellenértékét is csak a végszámlával tudná elszámolni a Vállalkozó, az a lényeges jogos érdekét sértené.

3. Egyéb rendelkezések

1. A szerződés itt nem érintett pontjai változatlanul érvényben maradnak.
2. Jelen szerződésmódosítást a felek képviselői elolvasás és közös értelmezés után, mint kinyilvánított akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.


Pápa, 2014. október 28.


Pápa Város Önkormányzata
Megrendelő





Fém-művészeti Kft.
Vállalkozó
FÉM-MŰVÉSZETI KFT.
SZÉKHELY: 1125 BUDAPEST, VIRÁNYOS ÚT 24.
MŰHELY: 1066 BUDAPEST, DESSEWFFY U. 47.

Jogi ellenjegyzés:


Kanozsainé dr. Pék Mária
címzetes főjegyző



Pénzügyi ellenjegyzés:


Nagy Zsolt
gazdasági osztályvezető

Pápa,

2014. október 28.

Pápa,

2014. október 28.