

I. SZÁMÚ VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS

Pápa, Város Önkormányzata (székhelye 8500 Pápa, Fő u. 5., képviselőjében dr. Áldozó Tamás polgármester, bankszámlaszáma: 11748045-15429410-10270008; adószáma: 15734178-2-19) a továbbiakban mint Megrendelő,

Másrészről a VEMÉV-SZER Építő és Szerelőipari Kft. konzorcium vezető. (Székhelye: 8200 Veszprém, Pillér u. 11. képviselője: Szücs István ügyvezető igazgató, cégjegyzékszám: 19-09-500236; bankszámlaszáma: Raiffeisen Bank Zrt. 12082001-00116452-04100006, adószáma: 10578863-2-19), Swietelsky Magyarország Kft. konzorcium tagja (Székhelye: 1117 Budapest, Irinyi J. u. 4-20. B. ép. 5. em. Képviseli Bognár Árpád ügyvezető, Kostenszky Irén gazdasági igazgató, Cégjegyzék száma: 01-09-897738, Bankszámla száma: ING Bank 13700016-06623001-00000000, Adószáma: 14300327-2-44) a továbbiakban mint Vállalkozó között Vállalkozói szerződés jött létre

a „*Turisztikai attrakciófejlesztés Pápán – A pápai Esterházy-kastély komplex, környezetbarát üzemeltetést lehetővé tevő újjáépítése és családbarát szolgáltatásokkal történő fejlesztése*” tárgyú **KDOP-2.1.1/A-09-2f-2010-0002. azonosító számú projekt keretében az építési munkák elvégzését, (I. sz. részfeladat: Kastély épület rekonstrukció komplett kivitelezése az Archigeo Bt. által készített tervek szerint) 2013. április 08-án.**

A kivitelezési munkák megkezdését megelőző régészeti, falkutatási illetve festéskutatási munkák elhúzódása miatt az I. sz. rész-számla műszaki tartalma a szerződés szerinti határidőre nem teljesíthető, ezért a pénzügyi és műszaki ütemterv módosítása szükséges.

A pénzügyi ütemterv az alábbiak szerint módosul.

1. sz. részszámla összege: 248.000.000,- Ft (nettó szerződéses érték 27 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén) (előlegszámla összegével csökkentve 238.000.000,- Ft)
Esedékessége: 2013. augusztus 09.
2. sz. részszámla összege: 143.533.243,- Ft
Esedékessége: Nettó szerződéses érték érték 42,4595 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén)
3. sz. részszámla összege: 143.533.243,- Ft
Esedékessége: Nettó szerződéses érték érték 58,0248 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén)

4. sz. részszámla összege: 143.533.243,- Ft
Esedékessége: Nettó szerződéses érték érték 73,5902 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén
5. sz. részszámla összege: 143.533.242,-Ft
Esedékessége: Nettó szerződéses érték érték 89,1555 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén
- Végszámla összege: 100.000.000,- Ft + 46.106.649,-Ft, azaz 146.106.649,-Ft
Esedékessége: 2013. november 9.

A módosított műszaki ütemterv a szerződésmódosítás I. sz. melléklete.

A vállalkozási szerződés itt nem érintett pontjai változatlanul érvényben maradnak.

Veszprém, 2013. június 26.

WTA



VEMEV-SZER
Építő- és Szerelőipari Kft.
Veszprém, Pálér utca 1. Pf. 28

Kozsainé dr. Pék Mária

címzetes főjegyző

Pápa, 2013. 11.08.



Nagy Zsolt

gazdasági osztályvezető

Pápa, 2013.11.08.