

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

(I. sz. részfeladat)

IV. számú módosítás

amely létrejött egyrészről: **Pápa Város Önkormányzata**
Székhelye: 8500 Pápa, Fő u. 5.
Képviseli: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Adószáma: 15734178-2-19
Bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt. Pápai fiókja 11748045-15429410-10280007
továbbiakban, mint: **Megrendelő,**

másrészről: **VEMÉV-SZER Építő és Szerelőipari Kft. konzorcium vezető**
Székhelye: 8200 Veszprém, Pillér u. 11.
Képviseli: Szücs István ügyvezető igazgató
Cégjegyzék száma: 19-09-500236
Bankszámlaszáma: Raiffeisen Bank Zrt. 12082001-00116452-04100006
Adószáma: 10578863-2-19
Swietelsky Magyarország Kft. konzorcium tagja
Székhelye: 1117 Budapest, Irinyi J. u. 4-20. B. ép. 5. em.
Képviseli: Bognár Árpád ügyvezető és Kostenszkyne Böszörményi Irén gazdasági igazgató
Cégjegyzék száma: 01-09-897738
Bankszámlaszáma: ING Bank 13700016-06623001-00000000
Adószáma: 14300327-2-44
továbbiakban, mint **Vállalkozó között**

1. A szerződés tárgya

1. Szerződő felek a 2013. április 8.-án kötött, a „*Turisztikai attrakciófejlesztés Pápán – A pápai Esterházy-kastély komplex, környezetbarát üzemeltetést lehetővé tevő újjáépítése és családbarát szolgáltatásokkal történő fejlesztése*” tárgyú KDOP-2.1.1/A-09-2f-2010-0002. azonosító számú projekt keretében elvégzendő építési munkákra (I. sz. részfeladat: Kastély épület rekonstrukció komplett kivitelezése az Archigeo Bt. által készített tervek szerint) vonatkozó vállalkozási szerződésüket a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. 132. § alapján az alábbiak szerint módosítják:
2. A szerződés 4.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

4.2. A késedelmi kötbér mértéke a végszámla tekintetében: 1.000.000,- Ft/naptári nap, a részletjesítési határidők tekintetében: 500.000,- Ft/naptári nap, melyet Megrendelő a Vállalkozóval szemben érvényesíthet. A késedelmi kötbér összegét Megrendelő jogosult Vállalkozó számlájából levonni.


2. A szerződésmódosítás indokai

3. Pápa Város Önkormányzata, mint Megrendelő és a VEMÉV-SZER Építő és Szerelőipari Kft., valamint a Swietelsky Magyarország Kft. 2013. október 10-én módosították a 2013. április 8.-án kötött, a „*Turisztikai attrakciófejlesztés Pápán – A pápai Esterházy-kastély komplex, környezetbarát üzemeltetést lehetővé tevő újjáépítése és családbarát szolgáltatásokkal történő fejlesztése*” tárgyú KDOP-2.1.1/A-09-2f-2010-0002. azonosító számú projekt keretében elvégzendő építési munkákra (I. sz. részfeladat: Kastély épület rekonstrukció komplett kivitelezése az Archigeo Bt. által készített tervek szerint) vonatkozó vállalkozási szerződésüket.
4. A szerződés módosított 4.2. pontja a II. számú szerződés-módosítás 2. pontjára hivatkozva állapított meg késedelmi kötbért a részletjesítési határidőkre. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség K-2013/12-0108639/0 számú 2013. december 16-án kelt levelében jelezte az ellentmondást.
5. A 4.2. pont jelen szerződésmódosítást követően egyértelműen a vállalkozási szerződés 4. pontjában szereplő részletjesítési határidők késedelme esetére állapít meg 500.000,- Ft naptári napra vonatkoztatott késedelmi kötbért az eredeti szerződéses akaratnak megfelelően.


3. Egyéb rendelkezések

6. A szerződés itt nem érintett pontjai változatlanul érvényben maradnak.
7. Jelen szerződésmódosítást a felek képviselői elolvasás és közös értelmezés után, mint kinyilvánított akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Pápa, 2013. december 16.



.....
Pápa Város Önkormányzata
Megrendelő





.....
VEMÉV-SZER Építő- és Szerelőipari Kft.
Vállalkozó

VEMÉV-SZER
Építő- és Szerelőipari Kft.
Veszprém, Piller u. 11. Pf. 28.

Jogi ellenjegyzés:


.....
Kanozsainé dr. Pék Mária
címetes főjegyző

Pénzügyi ellenjegyzés:


.....
Nagy Zsolt
gazdasági osztályvezető

Ulo