

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

(I. sz. részfeladat)

V. számú módosítás

amely létrejött egyrészről:

Pápa Város Önkormányzata

Székhelye: 8500 Pápa, Fő u. 5.

Képviseli: Dr. Áldozó Tamás polgármester

Adószáma: 15734178-2-19

Bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt. Pápai fiókja 11748045-15429410-10280007

továbbiakban, mint: **Megrendelő,**

másrészről:

VEMÉV-SZER Építő és Szerelőipari Kft. konzorcium vezető

Székhelye: 8200 Veszprém, Pillér u. 11.

Képviseli: Szücs István ügyvezető igazgató

Céggjegyzék száma: 19-09-500236

Bankszámlaszáma: Raiffeisen Bank Zrt. 12082001-00116452-04100006

Adószáma: 10578863-2-19

Swietelsky Magyarország Kft. konzorcium tagja

Székhelye: 1117 Budapest, Irinyi J. u. 4-20. B. ép. 5. em.

Képviseli: Bognár Árpád ügyvezető és Kostenszky Irén gazdasági igazgató

Céggjegyzék száma: 01-09-897738

Bankszámlaszáma: ING Bank 13700016-06623001-00000000

Adószáma: 14300327-2-44

továbbiakban, mint **Vállalkozó** között

I. A szerződés tárgya

- Szerződő felek a 2013. április 8.-án kötött, a „*Turisztikai attrakciófejlesztés Pápán – A pápai Esterházy-kastély komplex, környezetbarát üzemeltetést lehetővé tevő újjáépítése és családbarát szolgáltatásokkal történő fejlesztése*” tárgyú KDOP-2.1.1/A-09-2f-2010-0002. azonosító számú projekt keretében elvégzendő építési munkákra (I. sz. részfeladat: Kastély épület rekonstrukció komplett kivitelezése az Archigeo Bt. által készített tervek szerint) vonatkozó vállalkozási szerződésüket a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. 132. § alapján az alábbiak szerint módosítják:
- A szerződés 4. pontja az alábbiak szerint módosul:
 - Szerződés teljesítési határidői:*

Szerződés teljesítésének megkezdése:

Szerződéskötéssel egyidejűleg, azaz 2013. április 8.

Teljesítési határidő a Helyiségkönyv szerinti 1.2.07, 1.2.08, 2.1.10, 2.1.11, 2.1.12, 2.1.13, 2.1.14 helyiségek esetében (helyiségek átadása Megrendelő számára (Társvállalkozó munkavégzéséhez szükséges feltételek biztosításával) használatra alkalmas állapotban):

2014. július 4.

Teljesítési határidő a Helyiségkönyv szerinti 1.1.10, 1.2.01, 1.2.02, 1.2.03, 1.2.10, 2.2.13 és 2.2.14 helyiségek esetében (helyiségek átadása Megrendelő számára (Társvállalkozó munkavégzéséhez szükséges feltételek biztosításával) használatra alkalmas állapotban):

2014. július 17.

Teljesítési határidő a többi helyiség esetében (műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdése):

2014. július 31.
 - Vállalkozó a teljesítési határidőkhöz viszonyított felróható késedelem esetén késedelmi kötbért köteles fizetni.*

4.2. A késedelmi kötbér mértéke a véghatáridő tekintetében: 1.000.000,- Ft/naptári nap, a részteljesítési határidők tekintetében: 500.000,- Ft/naptári nap, melyet Megrendelő a Vállalkozóval szemben érvényesíthet. A késedelmi kötbér összegét Megrendelő jogosult Vállalkozó számlájából levonni.

3. A módosított műszaki ütemterv jelen szerződésmódosítás 1. sz. melléklete.

2. A szerződésmódosítás indokai

4. A kivitelezés megkezdését követően az alábbi akadályok merültek fel melyek miatt a befejezési határidő nem tartható.

2013. augusztus 15.-én a Veszprémi Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala részvételével tartott helyszíni egyeztetés a kutatási eredmények alapján az alábbi megállapításokat tette:


- A kutatások során előkerült a Nyugati szárny kapuátjáró eredeti kő kerete, melynek teljes feltárását és tisztítását el kell végezni.
- A Keleti szárny külső homlokzatán lévő kapu kialakítására vonatkozóan a hatóság az 1.2.09 kerti pavilon egységességét tartja a fontosabb szempontnak a homlokzat építészeti egységével szemben. A belső tér felől maradjon zárt szoba sík padlóval lépcső nélkül, a tervezett kapu helyett kőkeretes ajtó rekonstrukció készüljön. Tervezése szükséges.
- A tervezett kávézó helyiségében cserépkályha alap került feltárása, melynek bemutatása javasolt. Tervezése szükséges.
- Az Északi szárny kocs behajtó és terasz a korabeli tervek és fotók alapján készüljön. Tervezése szükséges.
- A Nyugati szárny torony szinten feltárásra került fa födém szerkezet faanyag szakértői szakvéleménye alapján a fa gerendák vegyszeres kezelése és a födém megerősítése szükséges.
- A festő restaurátori kutatások eredményei alapján a Nyugati szárny emeleti részén két helyiségben, klasszicista festés, a Keleti szárny emeleti helyiségeiben barokk kori festések kerültek elő, melyek helyreállításáról illetve konzerválásáról döntés szükséges.

A fenti kutatási eredmények alapján, valamint a kivitelezés során felmerülő pótmunkák miatt a kivitelezés nem folytatható a tervezett ütemben. A pótmunkákkal kapcsolatban közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, melynek és a szükséges pótmunkák elvégzésének együttes időszükséglete előre láthatóan 168 nap.

3. Egyéb rendelkezések

5. A szerződés itt nem érintett pontjai változatlanul érvényben maradnak.
6. Jelen szerződésmódosítást a felek képviselői elolvasás és közös értelmezés után, mint kinyilvánított akarattal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Pápa, 2014. február 10.



Pápa Város Önkormányzata
Megrendelő




VEMÉV-SZER Építő és Szerelőipari Kft.
Vállalkozó


VEMÉV-SZER
Építő- és Szerelőipari Kft.
Veszprém, Pillér u. 11. Pf. 23.

Jogi ellenjegyzés:


Kanozsainé dr. Pék Mária
címzetes főjegyző



Pénzügyi ellenjegyzés:


Nagy Zsolt
gazdasági osztályvezető