

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

(I. sz. részfeladat)

VI. számú módosítás

amely létrejött egyrészről: **Pápa Város Önkormányzata**
Székhelye: 8500 Pápa, Fő u. 5.
Képviseli: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Adószáma: 15734178-2-19
Bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt. Pápai fiókja 11748045-15429410-10280007
továbbiakban, mint: **Megrendelő,**

másrészről: **VEMÉV-SZER Építő és Szerelőipari Kft. konzorcium vezető**
Székhelye: 8200 Veszprém, Pillér u. 11.
Képviseli: Szücs István ügyvezető igazgató
Cégjegyzék száma: 19-09-500236
Bankszámlaszáma: Raiffeisen Bank Zrt. 12082001-00116452-04100006
Adószáma: 10578863-2-19
Swietelsky Magyarország Kft. konzorcium tagja
Székhelye: 1117 Budapest, Irinyi J. u. 4-20. B. ép. 5. em.
Képviseli: Bognár Árpád ügyvezető és Kostenszky Irén gazdasági igazgató
Cégjegyzék száma: 01-09-897738
Bankszámlaszáma: ING Bank 13700016-06623001-00000000
Adószáma: 14300327-2-44
továbbiakban, mint **Vállalkozó** között

1. A szerződés tárgya

1. Szerződő felek a 2013. április 8.-án kötött, a „*Turisztikai attrakciófejlesztés Pápán – A pápai Esterházy-kastély komplex, környezetbarát üzemeltetést lehetővé tevő újjáépítése és családbarát szolgáltatásokkal történő fejlesztése*” tárgyú KDOP-2.1.1/A-09-2f-2010-0002. azonosító számú projekt keretében elvégzendő építési munkákra (I. sz. részfeladat: Kastély épület rekonstrukció komplett kivitelezése az Archigeo Bt. által készített tervek szerint) vonatkozó vállalkozási szerződésüket a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. 132. § alapján az alábbiak szerint módosítják:
2. A szerződés 4. pontja az alábbiak szerint módosul:

4., Szerződés teljesítési határidői:

Szerződés teljesítésének megkezdése:

Szerződéskötéssel egyidejűleg, azaz 2013. április 8.

Teljesítési határidő a Helyiségkönyv szerinti 1.2.07, 1.2.08, 2.1.10, 2.1.11, 2.1.12, 2.1.13, 2.1.14 helyiségek esetében (helyiségek átadása Megrendelő számára (Társvállalkozó munkavégzéséhez szükséges feltételek biztosításával) használatra alkalmas állapotban):

2014. július 28.

Teljesítési határidő a Helyiségkönyv szerinti 1.1.10, 1.2.01, 1.2.02, 1.2.03, 1.2.10, 2.2.13 és 2.2.14 helyiségek esetében (helyiségek átadása Megrendelő számára (Társvállalkozó munkavégzéséhez szükséges feltételek biztosításával) használatra alkalmas állapotban):

2014. augusztus 1.

Teljesítési határidő a többi helyiség esetében (műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdése):

2014. szeptember 13.

A „*Turisztikai attrakciófejlesztés Pápán – a pápai Esterházy-kastély komplex, környezetbarát üzemeltetést lehetővé tevő újjáépítése és családbarát*

szolgáltatásokkal történő fejlesztése” című, KDOP-2.1.1/A-09-2f-2010-0002 azonosítószámú projekthez kapcsolódó pótmunkák elvégzése tárgyú, nemzeti eljárásrend szerinti, a Kbt. 94.§ (3) bekezdés a) pontja alapján hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás által érintett, a befejezést akadályozó kivitelezési munkák esetében:

a pótmunka szerződés teljesítési időpontja.

- 4.1. Vállalkozó a teljesítési határidőkhöz viszonyított felróható késedelem esetén késedelmi kötbért köteles fizetni.
 - 4.2. A késedelmi kötbér mértéke a véghatáridő tekintetében: 1.000.000,- Ft/naptári nap, a részteljesítési határidők tekintetében: 500.000,- Ft/naptári nap, melyet Megrendelő a Vállalkozóval szemben érvényesíthet. A késedelmi kötbér összegét Megrendelő jogosult Vállalkozó számlájából levonni.
3. A módosított műszaki ütemterv jelen szerződésmódosítás 1. sz. melléklete.

2. A szerződésmódosítás indokai

4. Az épületben végzett kutatások eredményei alapján, valamint a kivitelezés során felmerült kiegészítő és pótmunkák miatt közbeszerzési eljárást kellett lefolytatni, illetve közbeszerzési eljárást van folyamatban.

A „Turisztikai attrakciófejlesztés Pápán: A pápai Eszterházy-kastély komplex, környezetbarát üzemeltetést lehetővé tevő újjáépítése és családbarát szolgáltatásokkal történő fejlesztése” tárgyú KDOP-2.1.1/A-09-2f-2010-0002 azonosító számú projekt keretében elvégzendő építési munkákra (I. sz. részfeladat: Kastély épület rekonstrukció komplett kivitelezése az Archigeo Bt. által készített tervek szerint) tárgyú (EMIR-ben: 2014/02/É/01216) közbeszerzési eljárás támogató tartalmú szabályossági tanúsítványát PPF/4209/1/2014 számon 2014. július 11-én állította ki a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya, így a kiegészítő munkákra vonatkozó vállalkozási szerződés aláírására 2014. július 15-én került sor. A kiegészítő munkák befejezési határideje 2014. szeptember 2. A közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt a kivitelezés nem volt folytatható a tervezett ütemben. Ezért a tervezett befejezési határidő, amely 2014. július 31. nem tartható.

A „Turisztikai attrakciófejlesztés Pápán – a pápai Esterházy-kastély komplex, környezetbarát üzemeltetést lehetővé tevő újjáépítése és családbarát szolgáltatásokkal történő fejlesztése” című, KDOP-2.1.1/A-09-2f-2010-0002 azonosítószámú projekthez kapcsolódó pótmunkák elvégzése tárgyú, nemzeti eljárásrend szerinti, a Kbt. 94.§ (3) bekezdés a) pontja alapján hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása és ajánlattételi dokumentációja jelenleg a Közreműködő Szervezet ellenőrzése alatt áll. A közbeszerzési eljárás részben befolyásolhatja, akadályozhatja egyes helyiségek határidőre történő befejezését, ugyanakkor az ellenőrzési folyamat elhúzódása miatt az adott helyiségekre vonatkozó befejezési határidő jelenleg nem prognosztizálható.

3. Egyéb rendelkezések


5. A szerződés itt nem érintett pontjai változatlanul érvényben maradnak.
6. Jelen szerződésmódosítást a felek képviselői elolvasás és közös értelmezés után, mint kinyilvánított akarattal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Pápa, 2014. július 22.



Pápa Város Önkormányzata
Megrendelő


VEMÉV-SZER Építő és Szerelőipari Kft.
Vállalkozó

Jogi ellenjegyzés:


Kanozsainé dr. Pék Mária
címzetes főjegyző

Pénzügyi ellenjegyzés:


Nagy Zsolt
gazdasági osztályvezető

"Turisztikai attrakciófejlesztés Pápán – A pápai Esterházy-kastély komplex, környezetbarát üzemeltetést lehetővé tevő újjáépítése és családbarát
részfeladat: Kastély épület rekonstrukció komplett k

MEGNEVEZÉS hét	Április				Május				Június				Július				Augusztus				Szeptember				Október				November																			
	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.																
I.1. Építészeti munkák																																																
Járulékos költségek																																																
ideiglenes melléépítmények																																																
zsaluzás- és állványozása																																																
írtás, föld- és sziklamunka																																																
szivárgóépítés alagsóvezés																																																
síkalapozás																																																
helyszíni beton és vasbeton munkák																																																
falazás és egyéb kőműves munkák																																																
fém és könnyű épületszerkezetek																																																
ácsmunka																																																
vakolás és rabilolás																																																
égéstermek elvezető berendezések																																																
szárazépítés																																																
aljzat és burkolatkészítés																																																
bádogozás																																																
asztalosszerkezetek elhelyezése																																																
lakatosszerkezetek elhelyezése																																																
üvegezés																																																
felületképzés																																																
szigetelés																																																
beltéri beépített berendezési tárgyak																																																
belsőépítéssel, díszítéstechnika																																																
I.2. Szerkezetiépítési munkák	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November																																								
alapozás																																																
felszerkezet																																																
I.3. Épületgépészeti munkák	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November																																								
3D Mozi fűtés																																																
3D Mozi hűtés																																																
3D Mozi szellőzés																																																
Fűtés hőközpont I. kiemelt																																																
Fűtés hőközpont II. kiemelt																																																
Fűtés kiemelt																																																
Pince kiállítóter szellőzés kiemelt																																																
Tetőter szellőzés kiemelt																																																
Tűzvíz kiemelt																																																
Tűzvédelmi szellőzés kiemelt																																																
Víz-csatorna kiemelt																																																
Vizesblokkok szellőzés kiemelt																																																
Beüzemelések																																																
I.4. Erősáramú munkák	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November																																								
alapsóvezés																																																
kábelezés, fűzés																																																
elosztóberendezések																																																
szervély, lámpatestek																																																
I.5. Gyengeáramú munkák	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November																																								
alapsóvezés																																																
kábelezés, fűzés																																																
szervély, berendezések																																																
I.6. Restaurátori munkák	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November																																								
kőrestaurátori munkák																																																
fárestaurátori munkák																																																
fémrestaurátori munkák																																																
festőrestaurátori munkák																																																
stukkőrestaurátori munkák																																																
I.7. Marionett Bábszínház és 3D mozi	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November																																								
Marionett bábszínház és 3D mozi																																																
I.8. Kert és parképitési munkák	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November																																								
kert és parképitési munkák																																																
I.9. Hi-FOG rendszer létesítése	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November																																								
automatikus oltórendszer																																																

2013. július 15-én átvehető munkaterület

Munkaterület átadás:
Befejezési határidő:

2013. április 8.
2014. szeptember 13.