

I. SZÁMÚ VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS

Pápa, Város Önkormányzata (székhelye 8500 Pápa, Fő u. 5., képviselőjében dr. Áldozó Tamás polgármester, bankszámlaszáma: 11748045-15429410-10270008; adószáma: 15734178-2-19) a továbbiakban mint Megrendelő,

Másrészről a VEMÉV-SZER Építő és Szerelőipari Kft. konzorcium vezető. (Székhelye: 8200 Veszprém, Pillér u. 11. képviselője: Szücs István ügyvezető igazgató, cégjegyzékszám: 19-09-500236; bankszámlaszáma: Raiffeisen Bank Zrt. 12082001-00116452-04100006, adószáma: 10578863-2-19), Swietelsky Magyarország Kft. konzorcium tagja (Székhelye: 1117 Budapest, Irinyi J. u. 4-20. B. ép. 5. em. Képviseli Bognár Árpád ügyvezető, Kostenszky Irén gazdasági igazgató, Cégjegyzék száma: 01-09-897738, Bankszámla száma: ING Bank 13700016-06623001-00000000, Adószáma: 14300327-2-44) a továbbiakban mint Vállalkozó között Vállalkozói szerződés jött létre

„Turisztikai attrakciófejlesztés Pápán – A pápai Esterházy-kastély komplex, környezetbarát üzemeltetést lehetővé tevő újjáépítése és családbarát szolgáltatásokkal történő fejlesztése” tárgyú KDOP-2.1.1/A-09-2f-2010-0002. azonosító számú projekt keretében az építési munkák elvégzését, (II. sz. részfeladat: Pápa, Szent István út 12. sz. alatti épületben kazánház kialakítása, aprítéktároló és távhővezeték építése)

A távhővezeték építési munkák kivitelezése során a folyamatos régészeti megfigyelések és régészeti dokumentálások elhúzódnása miatt az I. sz. rész-számla műszaki tartalma a szerződés szerinti határidőre nem teljesíthető, ezért a pénzügyi és műszaki ütemterv módosítása szükséges.


A pénzügyi ütemterv az alábbiak szerint módosul.

1. sz. részszámla összege: 30.000.000,-Ft (nettó szerződéses érték 25 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén) (előlegszámla összegével csökkentve 23.733.605,- Ft)
2. sz. részszámla összege: 35.000.000,- Ft
Esedékessége: nettó szerződéses érték 49,3304 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén)
3. sz. részszámla összege: 45.327.917,- Ft
Esedékessége: nettó szerződéses érték 84,8817 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén)


Végszámla összege: 15.000.000,- Ft +6.266.395,- Ft azaz 21.266.395,- Ft
Esedékessége: 2013. november 9.
A módosított műszaki ütemterv a szerződésmódosítás I. sz. melléklete.

A vállalkozási szerződés itt nem érintett pontjai változatlanul érvényben maradnak.

Veszprém, 2013. június 26.

ZTS
.....


[Handwritten signature]
.....
VEMÉV-SZER
Építő- és Szerelőipari Kft.
Veszprém, Pillér utca 11. Pf. 28.

[Handwritten signature]
.....
Kanozsainé dr. Pék Mária
címetes főjegyző
Pápa, 2013.11.08.


[Handwritten signature]
.....
Nagy Zsolt
gazdasági osztályvezető
Pápa, 2013.11.08.

ULD
S. : H.K.