

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

(II. sz. részfeladat)

### II. számú módosítás

amely létrejött egyrészről: **Pápa Város Önkormányzata**  
Székhelye: 8500 Pápa, Fő u. 5.  
Képviseli: Dr. Áldozó Tamás polgármester  
Adószáma: 15734178-2-19  
Bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt. Pápai fiókja 11748045-15429410-10280007  
továbbiakban, mint: **Megrendelő,**

másrészről: **VEMÉV-SZER Építő és Szerelőipari Kft. konzorcium vezető**  
Székhelye: 8200 Veszprém, Pillér u. 11.  
Képviseli: Szücs István ügyvezető igazgató  
Cégjegyzék száma: 19-09-500236  
Bankszámlaszáma: Raiffeisen Bank Zrt. 12082001-00116452-04100006  
Adószáma: 10578863-2-19  
**Swietelsky Magyarország Kft. konzorcium tagja**  
Székhelye: 1117 Budapest, Irinyi J. u. 4-20. B. ép. 5. em.  
Képviseli: Bognár Árpád ügyvezető és Kostenszkyne Böszörményi Irén gazdasági igazgató  
Cégjegyzék száma: 01-09-897738  
Bankszámlaszáma: ING Bank 13700016-06623001-00000000  
Adószáma: 14300327-2-44  
továbbiakban, mint **Vállalkozó között**

#### 1. A szerződés tárgya

1. Szerződő felek a 2013. április 8.-án kötött, a „Turisztikai attrakciófejlesztés Pápán – A pápai Esterházy-kastély komplex, környezetbarát üzemeltetést lehetővé tevő újjáépítése és családbarát szolgáltatásokkal történő fejlesztése” tárgyú KDOP-2.1.1/A-09-2f-2010-0002. azonosító számú projekt keretében elvégzendő építési munkákra (II. sz. részfeladat: Pápa, Szent István út 12. sz. alatti épületben kazánház kialakítása, aprítéktároló és távhővezeték építése) vonatkozó vállalkozási szerződésüket a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. 132. § alapján az alábbiak szerint módosítják:

2. A szerződés 4. és 5.1. pontjai az alábbiak szerint módosulnak:

#### 4., Szerződés teljesítési határidői:

Szerződés teljesítésének megkezdése:

Szerződéskötéssel egyidejűleg, azaz 2013. április 8.

Teljesítési határidő (műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása):

2013. december 20.

- 4.1. Vállalkozó a teljesítési határidőkhöz viszonyított felróható késedelem esetén késedelmi kötbért köteles fizetni.
- 4.2. A késedelmi kötbér mértéke: 150.000,- Ft/naptári nap a nettó vállalkozási díjra vetítve, melyet Megrendelő a Vállalkozóval szemben érvényesíthet. A késedelmi kötbér összegét Megrendelő jogosult Vállalkozó számlájából levonni.
- 5.1. Vállalkozó 3 db részszámlát és 1 db végszámlát nyújthat be igazolt teljesítést követően.

Előlegszámla összege: 6.266.395,- Ft

Esedékessége: 2013. április 16.

(Az előlegszámla összege max. a teljes ellenszolgáltatás 5%-nak megfelelő összeg, de legfeljebb 10 millió Ft lehet.)

Az előlegszámla az 1. számú részszámla összegéből kerül levonásra.

Előleg igénylése esetén az előleg nyújtásának feltétele az előleg összegével megegyező, a közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. tv. 126. § (6) bekezdés a) pontja szerinti valamely biztosítéki forma rendelkezésre bocsátása a szerződéskötéssel egyidejűleg.

1. sz. részszámla összege: 30.000.000,- Ft (előlegszámla összegével csökkentve  
23.733.605,- Ft)

Esedékessége: tartalékkeret nélküli nettó szerződéses érték 23,9372 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén

2. sz. részszámla összege: 35.000.000,- Ft

Esedékessége: tartalékkeret nélküli nettó szerződéses érték 51,8639 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén 2013. december 5-ét követően

3. sz. részszámla összege: 45.327.917,- Ft

Esedékessége: tartalékkeret nélküli nettó szerződéses érték 88,0314 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén 2013. december 5-ét követően

Végyszámla összege: 15.000.000,- Ft +6.266.395,- Ft azaz 21.266.395,- Ft

Esedékessége: sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően

3. A módosított műszaki ütemterv jelen szerződésmódosítás 1. sz. melléklete.

### 2. A szerződésmódosítás indokai

4. A távvezeték építési munkák kivitelezése során a folyamatos régészeti megfigyelések és régészeti dokumentálások lassították a kivitelezés ütemét.

Az aprítéktároló helyének földkiemelése során a szomszédos épület földszinti padló rétegrend alatti feltöltés állékonyságát veszítette és kifolyt. Statikus tervezői javaslat alapján a földtömeg megtámasztása vált szükségessé, mely „TORKRÉT” beton technológiával valósítható meg, melynek kivitelezési ideje egy hónap. Ennek elkészítéséig a többi szerkezetépítési munka nem végezhető. Ezen akadályozó tényezők miatt a teljesítési határidő nem tartható, annak módosítása szükséges.

### 3. Egyéb rendelkezések

5. A szerződés itt nem érintett pontjai változatlanul érvényben maradnak.  
6. Jelen szerződésmódosítást a felek képviselői elolvasás és közös értelmezés után, mint kinyilvánított akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Pápa, 2013. október 10.

*[Handwritten signature]*



Pápa Város Önkormányzata  
Megrendelő

*[Handwritten signature]*  
VEMÉV-SZER  
Építő- és Szerelőipari Kft.  
Veszprém, Pillér u. 11. Pf. 28.

VEMÉV-SZER Építő és Szerelőipari Kft.  
Vállalkozó

Pápa, 2013. XI. 8.

Jogi ellenjegyzés:

*[Handwritten signature]*

Kanozsainé dr. Pék Mária  
címetes főjegyző



Pápa, 2013. XI. 8.

Pénzügyi ellenjegyzés:

*[Handwritten signature]*

Nagy Zsolt  
gazdasági osztályvezető

*[Handwritten mark]*



Turisztikai attrakciófejlesztés Pápán – A pápai Esterházy-kastély komplex, környezetbarát üzemeltetést lehetővé tevő újjáépítési és esmlődíbarát szolgáltatásokkal történő fejlesztése  
Pápa Szent István u. 12. 4060 hrsz alatti épületben kiírtakéntó napprtek tüzeltési kazinház és faapríték tároló építési munkái

MUNKATERÜLET	Április		Május		Június		Július		Augusztus		Szeptember		Október		November		December																		
	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.
<b>MÉGNÉVEZÉS</b>																																			
<b>1.1. Építészeti munkák</b>																																			
Felvétel készítése																																			
szabvány- és állványozás																																			
költségtervezés készítése																																			
helyszíni beton és vasbeton munkák																																			
falazás és egyéb kőműves munkák																																			
lépcsőmunkák																																			
vakoltás és rabszálkás																																			
igénytervek előzető berendelői felmérések																																			
alfajz és burkolatkészítés																																			
belsőgáz																																			
lakosszervezetek elhelyezése																																			
felületdíszítés																																			
szigetelés																																			
közmű csatlakoztatás																																			
beton pályaburkolat, optikus																																			
elektromos energia ellátás																																			
<b>1.2. Szerelési munkák</b>																																			
vízellátás																																			
forrásművek																																			
aknákészítés																																			
helyszíni beton és vasbeton munkák																																			
meduzaszekrény																																			
szellőzés- és elhelyezés																																			
<b>1.3. Építészeti munkák</b>																																			
kazinház víz-csatorna szerelése																																			
kazinház kézpontifűtés szerelése																																			
kazinház fűtési szerelése																																			
kazinház fűtési szerelése																																			
átvezetékek fűtőmunka																																			
átvezetékek szerelése																																			
kazinház biológiai szerelés																																			
betonszerelés																																			
<b>1.4. Építészeti munkák</b>																																			
alaplécbeállítás																																			
kábelezés, fűtés																																			
elektromos munkák																																			
szellőzés, lámpatartók																																			
<b>1.5. Kert és parkolóhelyi munkák</b>																																			
kert és parkolóhelyi munkák																																			

Munkaütemezés átdátolás: 2013. április 8.  
Befejezési határidő: 2013. december 20.

2013. május 5-én átvehető munkaterület  
( a ballagási rendezvény miatt)

Pápa Szent István u. 12. 4060 hrsz  
alatti épületben kiírtakéntó napprtek  
tüzeltési kazinház és faapríték tároló építési munkái

*Szűcs István*  
Vezető és Szervezői Kft.  
Veszprém, Piller u. 11. Pf. 28.  
Szűcs István  
Vezető Igazgató